



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จัดทำโดย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบล กมลาไสย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาแบบบูรณาการ

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เงินเดือนและค่าตอบแทน	จ่ายเงินเดือน/ค่า ตอบแทนแก่ บุคลากร ท้องถิ่น	15,544,980	1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.67		/		6,525,598	
2	ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่จำเป็น	จ้างเหมาบริการ งาน ที่จำเป็น	2,496,000	1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.67		/		711,354	
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ หรือรัฐพิธี และ วันสำคัญต่างๆ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัด งานต่างๆหรือรัฐ พิธีและวันสำคัญ ต่างๆ	40,000	23 ต.ค.66 5 ธ.ค.66			/	3,000	
4	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่า เช่าเครื่องถ่าย เอกสารสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	60,000	1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.67	/			3,000	
5	การจัดงานเลือกตั้ง	จัดการเลือกตั้ง ท้องถิ่น ทั่วไป/เลือกตั้ง ซ่อม	30,000	-			/	0	

6	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จัดส่งบุคลากรเข้า รับการอบรม หลักสูตร ต่างๆตามความ เหมาะสม	125,000	1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.67		/		8,698	
7	ค่าลงทะเบียน	จัดส่งบุคลากรเข้า รับการอบรม หลักสูตรต่างๆ ตามความ เหมาะสม	125,000	1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.67		/		51,949	
8	จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี แผนชุมชน และอื่นๆ	เพื่อให้ประชาชน ได้มี ส่วนร่วมในการ บริหาร. กิจการของ อบต.	8,000	19 มี.ค.- 2 เม.ย.67		/		5,700	
9	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ฯลฯ	135,000	1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.67		/		78,326	
10	ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบ ประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการ อบต. ออกหน่วย เคลื่อนที่พบ ประชาชน	10,000	0			/	0	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าสำรวจ ตรวจสอบ ไฟฟ้า สาธารณะ	สำรวจ ตรวจสอบ ไฟฟ้าสาธารณะ	20,000	-			/	0	
2	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้า	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า ฯลฯ	150,000	1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.67		/		44,788	

3. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรเกษตรอุตสาหกรรมและการปศุสัตว์

แผนการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าบูรณะแหล่งน้ำ	จัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า ประปาที่มี มาตรฐาน	100,000	1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.67		/		19,900	
2	เงินสมทบค่า กระแสไฟฟ้า	สมทบค่า กระแสไฟฟ้าสถานี สูบน้ำในพื้นที่	800,000	1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.67		/		400,204.36	
3	โครงการ เสริมสร้าง ศักยภาพการ บริหาร จัดการน้ำจากการ เลี้ยงสัตว์น้ำ	บำรุงรักษา สิ่งแวดล้อม ป้องกันปัญหาน้ำเสีย	10,000	-			/	0	
4	โครงการอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริและ พระราชเสาวนีย์	เป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมอัน เนื่องมาจากพระราช ฯเช่น กิจกรรมปล่อย สัตว์น้ำ ปลุกป่า ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ	5,000	30 ม.ค.67		/		2,500	
5	จัดซื้อวัสดุ การเกษตร	เพื่อจัดซื้อวัสดุ การเกษตร	10,000	5 มี.ค.67		/		4,000	

6	อุดหนุนกลุ่มอาชีพ บ้านโปโล หมู่ที่ 10	สร้างกลุ่มอาชีพให้แก่คนในชุมชน/พื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้	20,000	0			/	0	
7	อุดหนุนกลุ่มอาชีพ บ้านโปโล หมู่ที่ 13 กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานด้วยไม้ไผ่	สร้างกลุ่มอาชีพให้แก่คนในชุมชน/พื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้	10,000	0			/	0	
8	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลกมลาไสย	สร้างกลุ่มอาชีพให้แก่คนในชุมชน/พื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้	20,000	0			/	0	
9	โครงการพัฒนากายใจ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	60,000				/	0	
10	โครงการขับเคลื่อนวัดประชารัฐ สร้างสุข	พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่	30,000	1 ต.ค.66 – 31 มี.ค.67		/		0	

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างรากฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่าอยู่และยั่งยืน

แผนแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการบำรุง และบูรณะ เส้นทางภายใน เขตพื้นที่ อบต. กมลาไสย	จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม หรือ บูรณะเส้นทางภายใน พื้นที่พัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชาชน ในพื้นที่	100,000	1 ต.ค.66 – 31 มี.ค.67		/		5,600	
2	ค่าจัดซื้อวัสดุ ประเภทวัสดุ ก่อสร้าง	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ เช่น เหล็ก ปูน ทราย ฯลฯ	400,000	1 ต.ค.66 – 31 มี.ค.67		/		114,672	
3	โครงการก่อสร้าง อาคารเนก ประสงค์	ก่อสร้างอาคารเนก ประสงค์ 2 ชั้น เพื่อใช้ เป็นที่ทำการ องค์การบริหารส่วน ตำบลกมลาไสย	3,193,400				/	0	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายใน พื้นที่ทำการ อบต.กมลาไสย	เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ทำการ อบต. กมลาไสย และพื้นที่ท่องเที่ยว	50,000				/		